

УТВЕРЖДАЮ:

Глава района

Г.П. Глазунова

03.05.2023

Акт о результатах проверки исполнения условий концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением от 27.11.2018 №129-с, рабочей группой, созданной постановлением Администрации Локтевского района Алтайского края от 02.07.2020 №277, проведена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе:

С.В. Чичикин - первый заместитель главы Администрации района по промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и связи Администрации Локтевского района Алтайского края, Н.П. Криволапова - начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, С.Ю. Шенцев - начальник отдела по экономическим вопросам, имущественным отношениям и предпринимательству Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, М.П. Зилинская - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Локтевского района Алтайского края, О.В. Наумова - начальник юридического отдела Администрации Локтевского района Алтайского края.

Период проведения проверки: 03.04.2023 - 03.05.2023.

Проверяемый период: 2022 год.

Целью создания рабочей группы является осуществление контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проводимой проверки рабочей группой установлено:

- в 2022 году ООО «Тепловые сети» плановое мероприятие инвестиционной программы по замене участка тепловой сети (305 м. ул. Кирова от ж/д № 60 до ж/д № 72, котельная № 7 «БАМ», г. Горняк, ул. Сигнальная, д.34а) не исполнено. Выполнение инвестиционной программы в организации предусмотрено подрядным способом. Для заключения договора подряда на выполнение работ в рамках инвестиционной программы в 2022 г. организация провела два открытых электронных аукциона №32211524586

(итоговый протокол от 25.07.22г.) и №32211612986 (итоговый протокол от 02.09.22г.) согласно требованиям законодательства. По итогам данные закупки признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие, не подано ни одной заявки. (ответ на запрос Исх. № 43 от 25.01.2023г.) (приложение 1);

- кроме того, 02.05.2023 года рабочая группа осуществила выезд на объекты теплоснабжения с целью проверки использования имущества в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.






По итогам проверки установлено, что:

- муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением; работы ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования;

- плановое мероприятие инвестиционной программы по замене участка тепловой сети (305 м. ул. Кирова от ж/д № 60 до ж/д № 72, котельная № 7 «БАМ», г. Горняк, ул. Сигнальная, д.34а) не исполнено.

Приложение : 1. Ответ на запрос (Исх. № 43 от 25 января 2023) на 1 л.

Члены рабочей группы:

 /С.В. Чичикин/
 /Н.П. Криволапова/
 /С.Ю. Шенцев/
 /М.П. Зилинская/
 /О.В. Наумова/

Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловые системы»
658421 Алтайский край Локтевский район
г.Горняк ул.Островского, 17а
тел.8(38586) 3-19-31

Исх. № 43 от «25» января 2023г.

И.о.главы района
С.В.Чичикнну

На Ваш №226/П/174 от 24.01.2023г.
О предоставлении информации об исполнении
плановых показателей инвестиционной деятельности

В соответствии с запросом предоставляем информацию об инвестиционной деятельности предприятия за 2022 год.

В 2022 году организация плановое мероприятие инвестиционной программы по замене участка тепловой сети (305м, ул.Кирова от ж/д №60 до ж/д №72, котельная №7 «БАМ», г.Горняк, ул.Сигнальная, д.34а) не исполнила.

Выполнение инвестиционной программы в организации предусмотрено подрядным способом. Для заключения договора подряда на выполнение работ в рамках инвестиционной программы в 2022 г. организация провела два открытых электронных аукциона №32211524586 (итоговый протокол от 25.07.22г.) и №32211612986 (итоговый протокол от 02.09.22г.) согласно требованиям законодательства. По итогам данные закупки признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие, не подано ни одной заявки.

Далее, в связи с началом отопительного сезона, выполнить плановое мероприятие посчитали невозможным, это повлекло бы остановку подачи тепла потребителям на длительный срок.

Приложение:
- отчет на 1 листе.

Директор ООО «Тепловые системы»



Величко А.А.

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.

Источник финансирования	2022год		Примечание (наименование проведенных работ, иная информация)
	план	факт	
Общий объем инвестиций, млн. руб. (без НДС), в т.ч.:	1,126	0	Реконструкция (модернизация) теплосети в г.Горняке ул.Кирова от ж/д №60 до ж/д №72, котельная №7 «БАМ», г.Горняк, ул.Сигнальная, д.34а
средства концессионера	1,126	0	
средства муниципального бюджета	0	0	
средства бюджета субъекта РФ	0	0	
средства федерального бюджета	0	0	

Таблица 2

Отчет о достижении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Показатели надежности и энергетической эффективности	2022	
	план	факт
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км	0,26	0,11
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 1Гкал/час	0,31	0
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	225,2	266,8
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	2,02	3,34
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год	18558	30667



Директор ООО «Тепловые системы»

Величко А.А.