

УТВЕРЖДАЮ:
Глава района
Г.П. Глазунова
06.05.2022

Акт о результатах проверки исполнения условий концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением от 27.11.2018 №129-с, рабочей группой, созданной постановлением Администрации Локтевского района Алтайского края от 02.07.2020 №277, проведена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе:

С.В. Чичикин - первый заместитель главы Администрации района по промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и связи Администрации Локтевского района Алтайского края, Н.П. Криволапова - начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, С.Ю. Шенцев - начальник отдела по экономическим вопросам, имущественным отношениям и предпринимательству Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, М.П. Зилинская - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Локтевского района Алтайского края, О.В. Наумова - начальник юридического отдела Администрации Локтевского района Алтайского края.

Период проведения проверки: 06.04.2022 - 06.05.2022.

Проверяемый период: 2021 год.

Целью создания рабочей группы является осуществление контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проводимой проверки рабочая группа:

- ознакомилась с локальной сметой по замене участка тепловой сети по ул. Островского от ж/д № 3 до ж/д № 10 от котельной № 3 «Старая баня», формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» от 19.08.2021, формой КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» от 19.08.2021, расходными кассовыми ордерами и квитанциями, подтверждающими оплату выполненных работ, представленными Концессионером - ООО «Тепловые системы» (приложение 1);

- кроме того, 12.08.2021 года рабочая группа осуществила выезд на объект с целью проверки осуществления Концессионером работ (приложение 3: фотоматериалы).

05.05.2022 года при фактическом осмотре объекта по пункту 1 хода проверки установлено следующее:

1. Заменен участок тепловой сети на трубопроводы с ППУ-изоляцией Дн=219 мм., протяженностью 300 м. в однострубно исчислении от ж/д № 3 до ж/д № 10 от котельной № 3 «Старая баня».






По итогам проверки установлено, что:

- муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением; работы ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования;

- выполненные и осуществляемые концессионером инвестиции в модернизацию муниципального имущества по пункту 1 хода проверки включены в основные мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением.

Приложение : 1. копии расходных кассовых ордеров и квитанций на 24 л.;
2. копии формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» от 19.08.2021, формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» от 19.08.2021, формы «Локальная смета» на 8 л.;
3. фотоматериалы проведения работ по замене участка тепловой сети (3 файла).

Члены рабочей группы:

 /С.В. Чичикин/
 /Н.П. Криволапова/
 /С.Ю. Шенцев/
 /М.П. Зилинская/
 /О.В. Наумова/