

УТВЕРЖДАЮ:

Глава района

Г.П. Глазунова

12.05.2025

Акт о результатах проверки исполнения условий концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением от 07.11.2023 №138-с, рабочей группой, созданной постановлением Администрации Локтевского района Алтайского края от 27.04.2024 №187, проведена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе:

С.В. Чичикин - первый заместитель главы Администрации района по промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и связи Администрации Локтевского района Алтайского края, Н.П. Криволапова - начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, С.Ю. Шенцев - начальник отдела по экономическим вопросам, имущественным отношениям и предпринимательству Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, М.П. Зилинская - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Локтевского района Алтайского края, О.В. Наумова - начальник юридического отдела Администрации Локтевского района Алтайского края.

Период проведения проверки: 14.04.2025 - 12.05.2025.

Проверяемый период: 2024 год.

Целью создания рабочей группы является осуществление контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений, в том числе по осуществлению инвестиций в объекты концессионных соглашений, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями, использованию (эксплуатации) объектов концессионных соглашений в соответствии с целями, установленными концессионными соглашениями, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проводимой проверки рабочая группа:

- ознакомилась с локальной сметой по замене водогрейного котла КВр-0,8 МВт по адресу: г. Горняк ул. Элеваторная, 1н, котельная № 5 «Элеватор», актом выполненных работ от 28.11.2024, счет-фактурой № 96 от 28.11.2024г., представленными Концессионером - ООО «Тепловая компания № 1» (приложение 1);

- кроме того, 12.05.2025 года рабочая группа осуществила выезд на

объект с целью проверки осуществления Концессионером работ (приложение 2: фотоматериалы).

12.05.2022 года при фактическом осмотре объекта по пункту 1 хода проверки установлено следующее:

1. Заменен водогрейный котел КВр-0,8 МВт по адресу: г. Горняк ул. Элеваторная, 1н, котельная № 5 «Элеватор».






По итогам проверки установлено, что:

- муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением; работы ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования.

Приложение 1: локальная смета по замене водогрейного котла КВр-0,8 МВт по адресу: г. Горняк ул. Элеваторная, 1н, котельная № 5 «Элеватор», акт выполненных работ от 28.11.2024, счет-фактура № 96 от 28.11.2024г., на 8 листах.

Приложение 2: фотоматериалы (2 файла).

Члены рабочей группы:

 /С.В. Чичикин/
 /Н.П. Криволапова/
 /С.Ю. Шенцев/
 /М.П. Зилинская/
 /О.В. Наумова/